WHITELIGHT.CH
Veranstaltungstechnik AG

Seriennummer:	J13107

Prüfprotokoll für Elektrokettenzug UVV Prüfung durch Sachkundigen nach DGUV V54

Hersteller:	Liftket	Baujahr:	2019
Typ:	400/1-4	Tragfähigkeit:	400kg
Bauform:	SK030/10	Kettenlänge:	18m

		ausgeführt / OK	behobene Mängel
Sichtprüfung:	Gehäuse	✔	
	Typenschild	✔	
	Tragfähigkeit Schild	✔	
	Lastkette (bei Bedarf geschmiert)	✔	
	Hakenflasche mit Gummipuffer	✔	
	Kettenendbegrenzer mit Gummipuffer	✔	
	Kettenführung	✔	
	Kettenspeicher	✔	
	Aufhängung am Gehäuse	✔	
	Warnhinweiseschild	✔	
Messung:	Körnerabstand Lasthaken	✔	
	Elektroprüfung nach SNR 462638	✔	
Kontrolle & Einstellen:	Rutschkupplung (1.3 x Nennlast)	✔	
	Bremse 1 Luftspalt	✔	
	Bremse 2 Luftspalt	✔	
	Bremse 1 mit 1.3 x Nennlast	✔	
	Bremse 2 mit 1.3 x Nennlast	✔	
	Funktionsprüfung Kettenzug	✔	
	Prüfplakette	✔	
Prüfung durchgeführt am:	16/04/2025	Anmerkungen:	
Prüfer:	Basil Brefin		
Unterschrift Prüfer:			

Prüfprotokoll für elektrische Geräte

Auftraggeber (Kunde):	Auftragnehmer (Prüfer):
Whitelight AG Sägegasse 19 3400 Burgdorf	WHITELIGHT AG WHITELIGHT AG 3400 Burgdorf

Auftragsnummer: **Ident-Nr:** J13107 **Prüfdatum:** 28.03.2025 17:21:41

Prüfung nach: ⊙ DIN VDE 0701-0702:2008-06 ○ DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4): 2017-05
○ DIN EN 62353 (VDE 0751-1):2015-10 ○ Typ B ○ Typ BF ○ Typ CF

Grund der Prüfung:
⊙ Wiederholungsprüfung ○ Änderung ○ Instandsetzung ○ Eingangsprüfung

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel (Prüfling):

Bezeichnung:	Elektrokettenzug D8+ Liftket 400kg	Ident-Nr:	J13107
Hersteller:	Liftket	Serien/Inventar-Nr::	J13107
Abteilung:	Elektrokettenzug	Prüfablauf:	10 Geräte SK I, 3-Phasig (MA4)
Prüfdatum:	28.03.2025 17:21:41	Prüfintervall:	12 Monate
P-Nenn:	0.37 kW	Leitungslänge:	1 m
Ltg-Querschnitt (mm²):	2.5 mm²	Leiteranzahl:	4
Bemerkung:			

Schutzklasse: ⊙ SK I ○ SK II ○ SK III

Prüfgerät: BENNING ST 755+ (CH) Serien-Nr.: 500002679506

Sichtprüfung bestanden: Ja

Messungen: RPE-Messpunkte: 2

	Messwert	Grenzwert	Messverfahren:	Prüfung OK:
RPE	0.102 Ω	<0.107 Ω	RPE 0,6A	Ja
RISO LN-PE	>100.00 MΩ	>1.00 MΩ	RISO-1	Ja
IPE	0.124 mA	<3.500 mA		Ja

Funktionsprüfung: Spannung: --- V Strom: --- A
Wirkleistung: --- W Scheinleistung: --- VA

Funktionsprüfung bestanden: ---

Gesamtprüfung bestanden: **Ja** Nächste Prüfung: 28.03.2026

Bemerkung:

Burgdorf, 30.04.25 N. Kramm

Ort, Datum Unterschrift Auftragnehmer (Prüfer)

© 2018 Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG (BENNING PC-Win ST 750-760 V 2.03)