WHITELIGHT.CH
Veranstaltungstechnik AG

Seriennummer:	J 1 3 0 9 0

Prüfprotokoll für Elektrokettenzug UVV Prüfung durch Sachkundigen nach BGV D8+

Hersteller:	Liftket	Baujahr:	2019
Typ:	250/1-4	Tragfähigkeit:	250 kg
Bauform:	SK030/64	Kettenlänge:	18

		ausgeführt / OK	behobene Mängel
Sichtprüfung:	Gehäuse	✔	
	Typenschild	✔	
	Tragfähigkeit Schild	✔	
	Lastkette (bei Bedarf geschmiert)	✔	
	Hakenflasche mit Gummipuffer	✔	
	Kettenendbegrenzer mit Gummipuffer	✔	
	Kettenführung	✔	
	Kettenspeicher	✔	
	Aufhängung am Gehäuse	✔	
	Warnhinweiseschild	✔	
Messung:	Körnerabstand Lasthaken	✔	
	Elektroprüfung nach SNR 462638	✔	
Kontrolle & Einstellen:	Rutschkupplung (1.3 x Nennlast)	✔	
	Bremse 1 Luftspalt	✔	0 , 2 5 m m
	Bremse 2 Luftspalt	✔	0 , 2 5 m m
	Bremse 1 mit 1.3 x Nennlast	✔	
	Bremse 2 mit 1.3 x Nennlast	✔	
	Funktionsprüfung Kettenzug	✔	
	Prüfplakette	✔	

Prüfung durchgeführt am:	05.05.2026	Anmerkungen:	
Prüfer:	Basil Brefin		
Unterschrift Prüfer:			

Prüfprotokoll für elektrische Arbeitsmittel

Auftraggeber (Kunde):	Auftragnehmer (Prüfer):
Whitelight AG Einschlagweg 43 3400 Burgdorf	WHITELIGHT AG WHITELIGHT AG 3400 Burgdorf

Auftragsnummer: **Ident-Nr:** J13090 **Prüfdatum:** 10.03.2026 16:04:26

Prüfung nach: ○ DIN EN 50678 (VDE 0701) ● DIN EN 50699 (VDE 0702) ○ DIN EN 60974-4 (VDE 0544-4)
○ DIN EN 62353 (VDE 0751-1) ○ Typ B ○ Typ BF ○ Typ CF

Grund der Prüfung:

● Wiederholungsprüfung ○ Änderung ○ Instandsetzung ○ Eingangsprüfung

Elektrisches Gerät/Arbeitsmittel (Prüfling):

Bezeichnung:	Elektrokettenzug D8+ Liftket 250kg	Ident-Nr:	J13090
Hersteller:	Liftket	Serien/Inventar-Nr::	J13090
Abteilung:	Elektrokettenzug	Prüfablauf:	10 Geräte SK I, 3-Phasig (MA4)
Prüfdatum:	10.03.2026 16:04:26	Prüfintervall:	12 Monate
P-Nenn:	0.37 kW	Leitungslänge:	1 m
Ltg-Querschnitt (mm²):	2.5 mm²	Leiteranzahl:	4
Bemerkung:			

Schutzklasse: ● SK I ○ SK II ○ SK III

Prüfgerät: BENNING ST 755+ (CH) Serien-Nr.: 500002679506

Sichtprüfung bestanden: Ja

Messungen: **RPE-Messpunkte:** 1

	Messwert	Grenzwert	Messverfahren:	Prüfung OK:
RPE	0.089 Ω	<0.107 Ω	RPE 10A	Ja
RISO LN-PE	>100.00 MΩ	>1.00 MΩ	RISO-1	Ja
IPE	0.020 mA	<3.500 mA		Ja

Funktionsprüfung: Spannung: --- V Strom: --- A
Wirkleistung: --- W Scheinleistung: --- VA

Funktionsprüfung bestanden: ---

Gesamtprüfung bestanden: **Ja** Nächste Prüfung: 10.03.2027

Bemerkung:

Burgdorf, 10.03.2026

Ort, Datum Unterschrift Auftragnehmer (Pr

© 2022 Benning Elektrotechnik und Elektronik GmbH & Co. KG (BENNING PC-Win ST 750-760 V 2.15)